

日上市新庁舎建設工事

進捗状況 No.15

2016年5月30日現在
(進捗率 29.90%)



■全体工事風景
南側から工事現場を見えています。

新庁舎建設工事は、鉄骨の組立てが一部5階フロアまで完了し、順次各階の床コンクリートの打設も進んでいます。

内部には仮設のエレベーターが設置され、工事に必要な資材が各フロアへ運び込まれています。

地下へ出入りする車路のコンクリート打設や、外壁の取付けも始まりました。

(工事期間 H27.3~H29.4、供用開始予定 H29.8)



■4階からの風景
床コンクリートの打設が完了した4階部分から海側を見えています。
鉄骨工事は、空と海の水平線が見える高さまで進んでいます。



■車路壁のコンクリート打設
車が地下1階に出入りするための車路の壁を打設しました。



■仮設エレベーターの設置
工事に必要な資材などを運搬するため、仮設のエレベーターを設置しました。一度に重さ1,300kgまでの荷物を運ぶことができます。