

日上市新庁舎建設工事

進捗状況 No.16

2016年6月30日現在
(進捗率 35.40%)

新庁舎建設工事は、鉄骨の組立てが一部屋上まで完了しました。床のコンクリート打設は4階まで進んでいます。

1階では南北面の外装工事が始まり、地下部分では内装工事も始まりました。

7月中に鉄骨工事が全て完了し、上棟を迎えます。今後も引き続き外装工事や内装工事を上層階へと進めていきます。

(工事期間 H27.3~H29.4、供用開始予定 H29.8)



■全体工事風景

南側から工事現場を見ています。



■北側から見た現場の様子

鉄骨の組立ては一部屋上まで完了し、まもなく執務棟が上棟となります。



■鉄骨組立て工事

5階から屋上までの鉄骨の柱を組み立てています。組み上がった柱と柱を梁でつなぎます。



■地下フロア内装工事

壁の下地である石膏ボードを張るために軽量の鉄骨を組んでいます。



■地下フロア内装工事

地下フロアに既製品のセメント板を建て込み、間仕切壁を造っています。