まちづくり交付金 事後評価シート 十王町文化観光拠点地区

平成20年12月

茨城県日立市

様式2-1 評価結果のまとめ


	茨城県	Ŕ	市町村名 日立市				爿	<mark>地区名</mark> 十王町文化観光拠点			文化観光拠点地]区	面積	740ha		
交付期間	平成16年度~20年度		事後評価等	事後評価実施時期 平成20年度			交付対		才象事業費		223百万円	国費率	0.4			
			事業名													
	当初計画に 位置づけ、 実施した事業		道路(市道改良2路線)、公園(1箇所)、地域生活基盤施設(ウミウ捕獲場)													
1)事業の実施状況	天心した争未	提案事業							THE OF !							
	当初計画		事業名						削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響			
	から	基幹事業	なし													
	削除した 事業	提案事業														
	新たに追加し た事業	基幹事業	地域生活基盤施設(情報掲示板)						ウミウの里づくりのPR				影響なし			
		提案事業	なし													
	交付期間	当 初	交付期間の変更による事業、													
	の変更 変 更						指標、数値目標への影響		数値目標		1/F N = 0	効果発現要因		7.0 7.0		
2)都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標			単位	1た刊1	基準年度	日保		モニタリング	評価値	達成度	1年以内の 達成見込み	(総合所見	1)	フォローアップ 予定時期	
	指標1	票1 観光動態調査		人	455,000	H14	500,000	H20		512,178	0	あり なし	ウミウの里づくりのPR及び 舎等との相乗効果による。		平成21年4月頃	
		皆標2 ウミウ(捕獲技術)情報の 発信		人	0	H15	1,000	H20		19,309	0	あり なし	捕獲場の公開等積極的な 接する国民宿舎等との相	乗効果による。	平成21年5月頃	
	指標3	<mark>指標3</mark> ウミウ捕獲継続性の確保		人	1	H15	3	H20		3	0	あり なし	鵜飼実施自治体とも連携し 者の育成に取り組み、捕獲 きた。			
	指標4	周遊環境の整備		Д	87,000	H15	100,000	H20		87,710	×	あり なし ●	評価値の推計に苦慮し、デンケートも新たに行い推計達しなかった。 その他の数値指標1で補	したが目標値に	平成21年9月頃	
	指標5 交通環境の整備状況		è備状況	%	60.3	H15	67.0	H20		67.0	0	あり なし	地域住民及び来街者が安 交通環境が整備された。			
3)その他の数値指標 (当初設定した数値 目標以外の指標)に よる効果発現状況		;	従前値 単位		値 基準年度	目標値 目標年度		数 モニタリング	値 評価値	目標 達成度※1	1年以内の 達成見込み	効果発現要 (総合所見		フォローアップ 予定時期		
				%	41	H15				6			駐車場が少ないと感じる人 し、合わせて来場者の増加		平成21年9月頃	
	その他の数値指標2					:										
	その他の 数値指標3					:										
	パノラマ公園来場 ウミウ捕獲場見学								も多く今後の来場	者の増加が期待	でき、また、周辺]への周遊状況で	よウミウ捕獲場周辺にも立 <i>ち</i>	ら寄る状況が見受(けられる。	
5)実施過程の評価					実施内容			初士市上 勢	(供社画に記書)	実施状況		,	今後の	対応方針等		
	モニタリング		なし 都市再生整備						備計画に記載し、実施できた 備計画に記載はなかったが、実施した 備計画に記載したが、実施できなかった							
	住民参加プロセス		都市再生整備計画に記載し、実施できた なし 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施できなかった													
	持続的なまちづくり 体制の構築		都市再生整備計画に記載し、実施できた なし 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった													

様式2-2 地区の概要

十王町文化観光拠点地区(茨城県日立市) まちづくり交付金の成果概要 まちづくりの目標 従前値 日標値 評価値 目標を定量化する指標 観光動態調査 単位:人 455.000 H14 500.000 H20 512.178 全国唯一の鵜飼用ウミウの供給地として、ウミウ捕獲場を再築し捕獲の継続性の確保を行うことにより、全国的な文 化資産である鵜飼に不可欠なウミウの捕獲を継続可能にすると共に、ウミウの飛来や捕獲を観察する場づくりを行うこ ウミウ(捕獲技術)情報の発信 単位:人 H15 1.000 H20 19.309 H20 とで、国民宿舎「鵜の岬」や町営温泉「鵜来来の湯十王」、ウミウの観覧飼育施設「鵜のパラダイス」など既存施設と連 携し「ウミウの里づくり」を進める。 ウミウ捕獲継続性の確保 単位:人 H15 H20 H20 さらに、集落内道路整備により来外者と地区居住者が安心して安全に通行できる環境を整え、パノラマ公園駐車場整 周遊環境の整備 単位:人 H15 100.000 H20 87,710 H20 87.000 備をあわせて行ない、周遊環境を整えることで「ウミウの里づくり」と連携した魅力ある文化観光拠点づくりを進め、町の 活性化と観光客など交流人口の増加を図る。 交通環境の整備状況 単位:% H20 67.0 H20 60.3 H15 67.0











・十王パノラマ公園利用者等へのアンケートでは、自動販売機やおむつ交換台などの利便設備の設置や大型バスの駐車場への乗り入れ、誘導サイン類の設置などの要望が多く寄せられた。

まちの課題の変化

・ウミウ捕獲事業への支援をはじめ、鵜飼実施自治体との連携を図りながら、ウミウの捕獲から鵜飼までを一連の文化として継続、保存、発展に努める。 ・十王パノラマ公園については利便施設の設置や大型バスの乗り入れ、サイン類の設置等、利便性の向上に向けた整備・改善の検討を行う。

今後のまちづくり の方策 (改善策を含む)