

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	23.1	25.6
中学校	40.6	44.8
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

耐震性の確保を図る整備については、すべて実施することができた。実施した事業は以下のとおり。  
(平成18～19年度 坂本小学校校舎改築及び地震補強、平成20年度 大久保中学校校舎改築、平成19年度 各小中学校(大久保小、助川小、宮田小、坂本小、中里中)屋内運動場地震補強、平成20年度 各小学校(仲町小、河原子小、滑川小)屋内運動場地震補強、平成19年度 日高中学校屋内運動場改築)

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成18年度に滑川中学校の吹付けヒル石の除去工事を実施した。

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

平成18～19年度に坂本小学校で地震補強に併せて大規模改造を実施し、施設の延命化及びリニューアルを図った。平成20年度は大久保中学校で既存校舎の大規模改造を実施し、延命化及びリニューアルを図った。平成19年には5校、平成20年には3校の屋内運動場で地震補強に併せて大規模改造し、延命化及びリニューアルを図った。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

老朽化した南部調理場、中央調理場を統合し、ドライシステムを採用した新調理場を改築した。

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成20年度事業の仲町小、河原子小、滑川小の屋内運動場(特)地震補強と大久保中学校校舎改築及び大規模改造事業は平成21年度へ繰越して実施したため、事業完了が平成22年3月となった。計画したすべての事業が完了した後、日立市教育委員会において事後評価し、その結果を市のホームページで公表した。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成18年～20年の施設整備計画に基づき、計画どおり事業を実施することができた。次期施設整備計画においても、早急に学校施設の耐震化を図るとともに、良好な教育環境となるよう、引き続き事業を推進していく。